

Заявка
администрации Озерского городского округа
на перечисление из областного бюджета субсидий местным бюджетам
на реализацию инициативных проектов
№4 от «29» августа 2022г.

№ п/ п	Данные инициативного проекта					Данные о реализации инициативного проекта				
	Наименование, предмет инициативного проекта	Наименование муниципального образования, в котором реализуется инициативный проект (в т.ч. сельского, городского, поселения, внутригородского района г. Челябинска)	Форма учета мнения населения, подтверждающего целесообразность реализации и проекта (онлайн-опрос граждан, проведение собраний и т.д.)	Реквизиты решения местной администрации о поддержке инициативного проекта, принятого в соответствии с п. 1) статьи 6 Закона Челябинской области от 22.12.2020 г. № 288-30)	Стоимость инициативного проекта (тыс. руб.)	Данные о муниципальных контрактах, договорах, заключенных в рамках реализации проекта			Данные о выполнении муниципальных контрактов, договоров	
						№, дата муниципального контракта, договора, заключенного в рамках реализации инициативного проекта	Предмет муниципального контракта, договора	Сумма муниципального контракта, договора (руб.)	№, дата Акта о выполнении работ, оказании услуг, приемки товаров	Сумма по Акту выполнению работ, оказании услуг, приемки товаров (руб.)
1.	«Ремонт кровли спортивного зала МБОУ СОШ № 35 по адресу: Озерский городской округ, пос. Метлино, ул.	Озерский городской округ	Собрание	Постановление администрации Озерского городского округа от 15.04.2022г. №1100 «О поддержке инициативных проектов	694,020	Контракт от 31.07.2022г. №016930004422 2000213	Работы по ремонту кровли спортивного зала МБОУ СОШ №35 по адресу: Озерский городской округ, пос. Метлино, ул. Центральная, д. 59	694 020,00	Акт о приемке выполненных работ от 26.08.2022г. №1	694 020,00
						X	X	X	X	X

Центральная , д.59»			и продолжени и работы над ними»; от 26.04.2022г. №1172 «О внесении изменений в постановлен ие от 15.04.2022 № 1100 «О поддержке инициативн ых проектов и продолжени и работы над ними»»	Итого по контракту от 31.07.2022г. №016930004422 2000213	X	694 020,00	X	694 020,00
Всего по реализованному инициативному проекту				X	X	694 020,00	X	694 020,00
в том числе: за счет областного бюджета (Субсидии)				X	X	X	X	665 592,94
за счет местного бюджета				X	X	X	X	666,26
за счет инициативных платежей				X	X	X	X	27 760,80
за счет внебюджетных источников				X	X	X	X	-
за счет местного бюджета вне рамок соглашений								-

*Сумма субсидии, подлежащая перечислению из областного бюджета муниципальному образованию

Глава Озерского городского округа
(уполномоченное лицо (должность))



Е.Ю.Щербаков
(подпись)

Е.Ю.Щербаков
(расшифровка подписи)

29.08.2022
(дата)

Начальник Управления образования
(уполномоченное лицо (должность))

Л.В.Горбунова
(подпись)

Л.В.Горбунова
(расшифровка подписи)

29.08.2022
(дата)

Исполнитель Старший экономист ПЭО
(уполномоченное лицо (должность))

Базлова Валерия Сергеевна
(ФИО)

29.08.2022
(дата)

8 (35130) 5 71 26
(телефон, E-mail)

Унифицированная форма № КС-3
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 № 100

Заказчик: МБОУ СОШ №35
 Подрядчик: ИП Стояновский Алексей Валерьевич
 Стройка: Озерский городской округ, пос. Метлино, ул. Центральная, д.59

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	0169300044222000213
дата	31 07 2022
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления
2	26.08.2022

Отчетный период	
с	по
01.08.2022	30.08.2022

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ Ремонт кровли спортивного зала		694 020,00	694 020,00	694 020,00
Всего					694 020,00



Заказчик (генподрядчик)

[Handwritten signature]

Подрядчик (субподрядчик)

ИП

[Handwritten signature]

Стояновский А.В.

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор _____
 (организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик) МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №35"

 (организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) ИП Стояновский Алексей Валерьевич

 (организация, адрес, телефон, факс)

Стройка Озерский городской округ, пос. Метлино, ул. Центральная, д.59

 (наименование, адрес)

Объект ремонт кровли спортивного зала

 (наименование)

Форма по ОКУД	Код	0322005
	по ОКПО	
	по ОКПО	
	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	номер	0169300044222000213
	дата	31.07.2022
	Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	26.08.2022	01.08.2022	31.08.2022

**АКТ за Август 2022
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № , № 1-2022 Ремонт кровли

Основание:

Сметная стоимость _____ 694,02 тыс.руб.
 строительных работ _____ 578,35 тыс.руб.
 Средства на оплату труда _____ 101,13 тыс.руб.
 Сметная трудоемкость _____ 499,49 чел.час

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Кровля над спортзалом							
1	1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	100 м труб и покрытий	0,929	90,01	83,62
2	2	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	100 м2 покрытия	4,4584	183,71	819,06
3	3	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	1 м3 кладки	1	1 123,24	1 123,24
4	4	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	ТЕРр58-16-3 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	100 мест	0,7	3 055,76	2 139,04
5	5	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением	ТЕР12-01-016-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	100 м2 кровли	4,4584	566,38	2 562,72
6	6	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	100 м примыканий	0,2534	1 190,14	323,78
7	7	Технониколь ЭПП	ТССЦ-101-4702 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	м2	63,8568	26,72	1 706,25
8	8	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	100 м2 кровли	4,4534	509,47	2 433,39
9	9	Технониколь ЭКП	ТССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	м2	516,5944	30,68	15 849,12
10	10	Технониколь ТКП	ТССЦ-101-4701 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	м2	507,6876	31,03	15 753,55

1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	100 м2 покрытия	0,929	10 621,43	10 042,68
12	12	Установка костылей из полосовой стали =312 шт	ТЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	1 т стальных элементов	0,071	14 230,56	1 021,08
13	13	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	т	-0,071	12 980,00	-921,58
14	14	Электроды диаметром 6 мм Э42	ТССЦ-101-1529 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	т	-0,00284	10 660,00	-30,27
15	15	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4x40x400 мм	ТССЦ-101-2915 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	шт.	84	6,59	553,56
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого по разделу 1 Кровля над спортзалом							60 245,38
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого по разделу 1 Кровля над спортзалом							499 046,00
Раздел 2. Кровля над галереей							
16	16	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	100 м труб и покрытий	0,2396	90,01	21,57
17	17	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	100 м2 покрытия	0,254	183,71	46,66
18	18	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	ТЕРр58-16-3 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	100 мест	0,08	3 055,76	244,46
19	19	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением	ТЕР12-01-016-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	100 м2 кровли	0,254	566,38	145,99

1	2	3	4	5	6	7	8	
20	20	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	100 м примыканий	0,042	1 190,14	53,67	
21	21	Технониколь ЭКП	ТССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	м2	10,584	30,68	324,72	
22	22	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	100 м2 кровли	0,254	509,47	138,79	
23	23	Технониколь ЭКП	ТССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	м2	29,464	30,68	903,96	
24	24	Технониколь ТКП	ТССЦ-101-4701 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	м2	28,956	31,03	898,50	
25	25	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	100 м2 покрытия	0,2396	10 621,43	2 590,13	
26	26	Установка костылей из полосовой стали =312 шт	ТЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	1 т стальных элементов	0,262	14 230,56	3 767,94	
27	27	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	т	-0,262	12 980,00	-3 400,76	
28	28	Электроды диаметром 6 мм Э42	ТССЦ-101-1529 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	т	-0,01048	10 660,00	-111,72	
29	29	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм	ТССЦ-101-2915 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	шт.	312	6,59	2 056,08	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ								
Итого по разделу 2 Кровля над галереей								8 806,36
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА								

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по разделу 2 Кровля над галереей							75 673,00
Раздел 3. Разные работы							
30	30	Очистка помещений от строительного мусора	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	100 т мусора	0,008	1 965,31	15,72
31	31	Затаривание строительного мусора в мешки	ТЕРр69-15-1 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	1 т	0,8	32,56	26,05
32	32	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	1 т груза	4	44,21	176,84
33	33	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 37 км I класс груза	ТССЦпр-03-21-01-037 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	1 т груза	4	27,44	109,76
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого по разделу 3 Разные работы							359,84
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого по разделу 3 Разные работы							3 631,00
ИТОГИ ПО АКТУ:							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
ВСЕГО по акту							83 294,02
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
ВСЕГО по акту							694 020,00

Сдал: ИП

Стояновский А.В.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]





